

申請單位	品名	內側裝飾內殼-上蓋					品號	0B1-G04313AU , 0B1-G04313A		
	緣由	☒ 客戶要求 ☐ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☐ RD、R或PD案號： ☐ 客訴單號： ☐ 其他					附圖面1份			
	項目	設變前		設變後		說明				
	0B1-G04313AU	2		2.4		配合客戶需求修改理線槽入口處機構寬度2->2.4				
	0B1-G04313A	2		2.4		因模具與0B1-G04313AU共模，故同步變更				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
		0B1-G04313AU			☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		舊品使用完畢後採自然切換
		0B1-G04313A			☒ 可 ☐ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		舊品使用完畢後採自然切換
	設變執行	☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範： ☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起								
	產品成本(NTD)	☒ 同現有成本 ☐ 設變後成本： 成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)								
設變成本(NTD)	☐ 整修/報廢： ☒ 模具/刀具：29000 ☐ 印刷版： ☐ 其他： 共計：29000(需檢附權限主管簽核文件)									
檢附文件	☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告									
會簽單位部主管： 部主管： 課主管：吳文發 承辦：黃福志										
研發單位	審查意見	收件日期：2023/3/31 會議日期：2023/4/12 會議建議： ☐ 直接設變 ☒ 間接設變(☒ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 說明： 依客戶回饋，Hubspace deadbolt排線較粗，易在壓入理線槽時造成排線被擠壓變形，故 內殼修改理線槽入口處機構寬度；0B1-G04313A模具與0B1-G04313AU共模，同步變更；報廢責任單位設計一課，間接(送零件尺寸5PCS) 單位主管：林淑 專案負責人：陳顥中								
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：謝志恆 部主管：吳文發								

QP-K-RD-02-A04

簽核人員	簽核內容	簽核時間
產品設計一課/二等工程師： 黃福志	申請：	2023/03/27 17:46:16
產品設計一課/副主任工程師： 許俊南	核可：	2023/03/28 13:52:17

產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2023/03/29 18:12:44
產品工程課/二等副工程師：陳顥中	核可：	2023/03/31 11:08:14
產品工程課/二等副工程師：陳顥中	核可：	2023/04/13 16:43:59
產品工程課/課長：林淑	核可：整修費用已核准如附件, 單價同現有, 圖面/查檢表 同步修訂, 採間接	2023/04/13 16:59:10
產品研發部/副經理：吳文發	核可：依客戶反應更改理線槽, 依間接設變執行	2023/04/13 19:23:37
前瞻技術室/資深經理：謝志恆	核可：	2023/04/13 22:31:02
產品工程課/二等副工程師：陳顥中	結案：LD112017	2023/04/18 09:18:34