

申請單位	品名		內側套盤					品號	00*-L2*44*	
	緣由		☐ 客戶要求 ☒ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☐ RD、R或PD案號： ☐ 客訴單號： ☐ 其他 ☐ 客戶要求 ☐ 品質改善 ☐ 製程變更 ☐ 設計合理化 ☐ 尺寸放寬 ☐ 材質/材規變更 ☐ 規範編號： ☒ RD、R或PD案號：R24138 ☐ 客訴單號： ☐ 其他						附圖面3份	
	項目	設變前		設變後		說明				
	尺寸	2-20.2 +/-0.2		21.05 +/-0.2		1. 配合Hamoton客戶抱怨, 自動穴位置錯位, 造成自動穴不易拆卸 提出設變 2. 相關圖面如附件				
	庫存處理 ☐ 無庫存 ☒ 有庫存 (請填右表)	品號	數量	儲位	使用完畢	直接報廢	整修後續用	搭配後餘數報廢	報廢責任單位	其他說明
		00*-L2*44*			☐ 可 ☒ 不可	☐	☐	☐ 整箱 ☐ 整張訂單		1. 沖自動穴孔為後加工, 無庫存品問題 ; 2. 110242056 & 110242057 & 110242105 & 1102422762 訂單需使用新品
	設變執行		☒ 適用規範：ALL ☐ 不適用規範：							
			☐ 庫存使用完畢 ☐ 自生產單號： ☐ 自生產日期： ☒ 其他：即日起							
	產品成本(NTD)		☒ 同現有成本 ☐ 設變後成本： 成本差異：(年度不利差時需檢附權限主管簽核文件)							
	設變成本(NTD)		☐ 整修/報廢： ☐ 模具/刀具： ☐ 印刷版： ☐ 其他：							
共計：(需檢附權限主管簽核文件)										
檢附文件		☐ 聯絡單 ☐ 樣品檢查紀錄 ☐ 測試報告								
會簽單位部主管：		部主管：		課主管：吳文發			承辦：陳吉明			
研發單位	審查意見	收件日期：2024/8/6 會議日期：2024/8/6 會議建議： ☐ 直接設變 ☒ 間接設變(☒ 須送樣單位驗證 ☐ 供應商附零件提交保證書) ☐ 不同意設變 ☐ 下次再議 項目：生技、製三部 說明： 配合客戶反映, 僅針對隱藏式套盤1/4/7型修改沖制動穴孔尺寸, 後續再另案評估做通案考量整合, 依公差會議討論及品保判定, 採間接, 須送零件(00*-L21644XJ)尺寸5PCS、並依修改後零件尺寸搭配L鎖鎖體1組做組裝功能驗證。 單位主管：林淑瀟 專案負責人：郭豐源								
	核決	☒ 同意設變 ☐ 不同意設變 中心主管：薛江林 部主管：吳文發								

產品設計一課/二等副工程師：陳吉明	申請：	2024/08/02 20:01:24
產品設計一課/一等工程師：黃福志	駁回：	2024/08/05 10:06:16
產品設計一課/二等副工程師：陳吉明	申請：	2024/08/05 17:24:10
產品設計一課/一等工程師：黃福志	核可：	2024/08/06 07:57:13
產品研發部/副經理：吳文發	核可：	2024/08/06 16:07:17
產品工程課/一等助理工程師：陳姿晴	核可：	2024/08/06 16:44:26
產品工程課/一等副工程師：郭豐源	核可：	2024/08/09 09:34:21
產品工程課/課長：林淑澥	核可：圖面/查檢表配合修訂,除零件尺寸送樣外,需組裝驗證確認制動穴是否有錯位問題,採間接	2024/08/09 14:58:48
產品研發部/副經理：吳文發	核可：進行產品優化,制動穴整合案,依間接設變執行	2024/08/09 15:31:59
前瞻技術室/資深經理：薛江林	核可：Hamoton正確為Hampton	2024/08/09 16:43:40
產品工程課/一等副工程師：郭豐源	結案：LD113052	2024/08/15 14:57:21